

美祿市監査告示第6号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第14項の規定に基づき、
定期監査（工事監査）の結果に対する措置状況を次のとおり公表する。

令和4年5月25日

美祿市監査委員 重村 暢之
同 荒山 光広

令和3年度定期監査（工事監査）の結果に対する措置状況

1 監査の種類

定期監査（地方自治法第199条第1項及び第4項の規定による監査）

2 監査実施場所及び日程

場所 監査委員事務局又は現地

日程 令和3年7月14日から令和4年2月28日まで

3 監査結果及び措置状況

別紙のとおり

(デジタル推進課)

【 指導事項 】

内容	措置状況	対応状況
【インターネット接続工事】 工事設計書、仕様書が作成されていない かった。	措置済み	山口ケーブルビジョン(株)によるケーブル引込み作業であり、本来は役務費とするところを工事として事業を実施したことによるものです。今後は、役務費として処理をするよう改めます。

【 指導事項 】

内容	措置状況	対応状況
【ゆうすげ苑火葬炉設備制御盤シーケンス等更新工事】 工程表、現場代理人届、主任技術者届が添付されていなかった。	措置済み	不足書類について、施工業者より提出を受けました。 今後、工事等を行うときは、必要書類等不備の無いように努めます。

【 指導事項 】

内容	措置状況	対応状況
【伊佐保育園エアコン設置工事】 【厚保保育園園児トイレ給排水衛生設備等工事】 【伊佐保育園職員トイレ電気設備他工事】 【伊佐保育園園児トイレ間仕切改修他工事】 予定価格調書が添付されていなかった	措置済み	今後は、予定価格調書を添付するよう対応します。
【大田保育園園児トイレ改修工事】 【真長田保育園園児トイレ改修工事】 工事材料使用承認願の処理回答がされていなかった。	措置済み	今後は、承認願が提出された場合は処理回答するよう対応します。
【真長田保育園園児トイレコンセント取付工事】 【秋吉保育園トイレ便座用電源取付他工事】 工事設計書の端数処理がされてなかった。	措置済み	今後は、工事設計書作成の際は、工事価格の端数処理を行うよう対応します。

【 指導事項 】

内容	措置状況	対応状況
【森林環境保全直接支援事業 作業道測量設計業務】 業務報告書に仕様書で示された設計図等が添付されていなかった。	措置済み	業務上必要な設計図は提出済みであったので、添付しました。
【都市と農村交流施設運営事業 美東桂岩ふれあいセンター給水ユニット取替工事】 契約工期が2日間であり、設定が短い。	措置済み	短期間で施工可能な工事でしたが、今後は不測の事態にも備え適正な工期を設定します。
【小規模治山事業 和田ノ沖地区小規模治山工事】 掘削土量が当初設計の1.8倍となって変更設計されていた。	措置済み	今後はより精度の高い土量計算ができるように測量設計時の断面選定などに注意します。
【九瀬原農地災害復旧工事】 請負金額に対し、工期が234日と長くなっていた。	措置済み	今後は工期の設定について工事金額や現場状況について留意し決定します。
【林道堤線①外単独災害復旧工事】 生コンクリートの設計規格と使用規格が異なっているが、承諾に係る書類がなかった。	措置済み	今後は承諾に係る書類を確実に取り交わすように注意します。

【 検討事項 】

内容	措置状況	回答
【森林環境保全直接支援事業 測量調査業務】 【森林環境保全直接支援事業 作業道測量設計業務】 【合板・製材・集成材国際競争力強化・輸出促進対策事業 測量調査業務】 【合板・製材・集成材国際競争力強化・輸出促進対策事業 作業道測量設計業務】 業務報告書について、完成度の高いものを求めている。	措置済み	受託者に対し、成果品について、今後、より完成度の高いものを提出するよう求めました。
【小規模治山事業 和田ノ沖地区小規模治山工事】 受益者負担金について、納付誓約書等の提出を求められた。	未措置	検討します。

【 指導事項 】

内容	措置状況	対応状況
【髓徳住宅法面保護工事】 生コンクリート材料使用承認申請に係る書類がなかった。	措置済み	生コンクリート材料については、萩森興産の製品を使用しています。また、承諾書については、50㎡未満であれば監督職員との協議により省略可能とされており、この工事は使用量が0.1㎡と少量であることなどから省略しました。今後は状況に応じた対応に努めていきたいと考えます。
【市営住宅火災警報器取替1期(美祢地域)工事】 【市営住宅火災警報器取替1期(美東地域)工事】 【市営住宅火災警報器取替1期(秋芳地域)工事】 火災報知器について、設計ではパナソニック製、工事では工事材料使用承諾で能美防災(株)製が承諾されているが、単価検討の経緯が不明であった。	措置済み	単価比較の結果 パナソニック製 10,000円(税別) 能美防災製 10,000円(税別) となり、性能面でも同等であることから、工事材料使用承諾で能美防災製を承諾しました。

【 検討事項 】

内容	措置状況	回答
【市道道路台帳修正業務】 継続的業務にもかかわらず、起工が11月下旬となっていた。早期の計画的な執行について検討されたい。	措置済み	今後は、早期に着工し、計画的な執行に努めていきます。
【市道旦平佐線外道路維持工事に伴う測量設計業務外1業務】 電子成果品作成費について、測量業務に計上されているが、他の業務では設計業務に計上されているものもあり、取り扱いを統一されたい。	検討中	どちらかの業務に計上されていれば問題ないと考えますが、ご指摘のあった内容について、本課だけでなく監理課等の意見も参考に、統一的な取り扱いを検討していきたいと考えています。

【 意見要望 】

内容	措置状況	回答
【吉則町上1区地区外街路灯整備工事】 街路灯は街づくりの景観形成要素の一つであると考えられるため、統一的な計画に沿った色デザイン等の決定について検討されたい。	検討中	現在、建設課(まちづくり推進室)では、JR美祢駅周辺を拠点としたまちづくりに取り組んでおり、市民ワークショップを開催するなど、協議、検討を重ねているところです。今後は土地利用や整備の方向性の決定に合わせ、統一的な景観形成に取り組んでいきたいと考えています。

【 指導事項 】

内容	措置状況	対応状況
【秋芳洞昇降路補修付添作業】 作業内容、日報、業務実施中の写真等の書類がなかった。	実施中	業務受託者に対して、不足する書類の提出を依頼しました。
【秋芳洞エレベーター補修工事】 施工計画書、ポリマーセメント等の使用資材の写真等の書類がなかった。	実施中	工事受託者に対して、不足する書類の提出を依頼しました。
【秋吉台家族旅行村木製遊具設置業務】 業務計画書等の書類がなかった。	実施中	業務受託者に対して、不足する書類の提出を依頼しました。

【 指導事項 】

内容	措置状況	対応状況
【道の駅おふく庇設置工事】 工事設計書の端数処理がされていなかった。	措置済み	一般管理費等で調整を行い、今後、設計金額に端数が生じないよう事務処理を行います。

【 指導事項 】

内容	措置状況	対応状況
<p>【伊佐小学校防犯カメラ設置工事】 【秋吉小学校防犯カメラ設置工事】 【秋芳中学校防犯カメラ設置工事】 設計書の工事価格が1,000円単位になっていなかった。</p>	実施中	<p>今後の工事についてはご指摘のとおり設計書の工事価格を1,000円単位になるよう留意して作成します。</p>
<p>【美東中学校自転車置場設置工事】 平面図、標準断面図等の設計図書、土工、コンクリート工等の数量計算書等の書類がなかった。 コンクリート骨材について、設計は40mm、搬入されたものは20mm、工場での配合は40mmとなっており、整合性が取れていなかった。</p>	実施中	<p>ご指摘の書類については別冊の綴りに綴ってあったため分かりにくい状態となっていたので、今後は事柄の繋がりや顛末が明瞭になるような書類整理に留意します。 搬入されていた20mmのコンクリート骨材については、強度及び金額が同等であり施工性が良いことから使用を認めていましたが、そのやり取りが口頭での承認であったため、今後は協議簿等で行うよう努めます。</p>

【 指導事項 】

内容	措置状況	対応状況
【鳳鳴地域交流センター玄関スロープ設置工事】 【綾木公民館便所改修工事】 【嘉万公民館便所改修工事】 【岩永公民館便所改修工事】 設計書の工事価格が1,000円単位になっていなかった。	実施中	今後は工事価格が千円単位となるよう、適正に計上します。

【 意見要望 】

内容	措置状況	回答
【公民館便所改修工事】 利便性、公平性の観点から、公民館等の施設へのウォシュレット便座の採用について検討されたい。	検討中	公民館を利用する地域住民のための利便性、公平性を考慮し、今後ウォシュレット便座設置についての予算確保に努めます。

【 検討事項 】

内容	措置状況	回答
【市指定文化財「大田往還道松」松喰予防事業】 予防事業を始めてから100本以上穿孔、薬剤注入しているが、薬剤の樹幹への注入は腐朽の原因となるため、今後の取扱いを検討されたい。	検討中	文化財保護審議会委員や植物の専門家と協議し、適切な取り扱い方法を検討します。

【 指導事項 】

内容	措置状況	対応状況
【硬度低減化処理施設保守点検業務】 【広谷浄水場緩速ろ過池砂洗浄業務】 1社随意契約の手続きを経ず、業者からの見積書によって契約していた。監督職員、管理技術者が設置されていなかった。	措置済み	【分室】 今後、是正いたします。
【祖父ヶ瀬浄水場構築に伴う水質検査業務】 管理技術者等届に係る資格証の写し、又は実務経歴書が添付されていなかった。	措置済み	【施設課】 今後、是正いたします。
【麻生地区水道統合整備事業に伴う豊浦第5配水池築造工事(土木工事)】 最終変更により工事の一部が中止されていた。	措置済み	【施設課】 受注業者と協議した結果、工事進捗の遅れにより工事の一部を中止したものです。今後については、工事の進捗管理を徹底するとともに、年度内完成が困難であるときは、次年度へ繰越すなどの事務手続きを行うことにします。

【 検討事項 】

内容	措置状況	回答
【水道漏水調査業務】 1社随意契約ではなく、入札による発注を検討されたい。	措置済み	今後は入札による発注とします。

【 意見要望 】

内容	措置状況	回答
【一定規模以上の土地の形質届出に伴う資料作成業務】 同様な業務が3件、2,244,000円で契約されている。同業務は比較的難易度が低い資料作成業務であるため、職員での対応は可能か検討されたい。	措置済み	いただいたご意見を踏まえ、次年度は職員で対応しております。

【 指導事項 】

内容	措置状況	対応状況
【公共下水道事業】 【公共下水道管路情報電子化業務】 契約相手先の見積書を設計書として代用していた。予定価格調書がなかった。監督職員が置かれていなかった。	措置済み	【管理業務課】 是正しました。

【 検討事項 】

内容	措置状況	回答
【農業集落排水事業】 【別府汚水処理施設工事】 当該工事は特殊であり、施工箇所も少ないが、工事請負金額は多額となっている。品質向上の面から、専門知識を有する業者への施工監理等の委託について検討されたい。	措置済み	【施設課】 今後、施工監理等の委託については、適宜検討することになります。

【 意見要望 】

内容	措置状況	回答
【公共下水道事業】 【公共樹設置工事(13件)】 近隣市の業者が施工しているものがあるが、施工業者の資格、登録等の確認を徹底されたい。	措置済み	【施設課】 今後、確認を徹底します。

【 指導事項 】

内容	措置状況	対応状況
【放射線部門撮影室系統空調更新工事】 工事施行中や完成状況が確認できる写真がなかった。	実施中	今後は、軽微な工事・修繕等においても工事写真等、状況が分かるものを提出させます。

【 指導事項 】

内容	措置状況	対応状況
【消防庁舎・消防防災センター建設に伴う 進入路工事】 当初工程表と変更工程表の連続性が確認できなかった。	措置済み	指摘をされました事項について、今後適正な事務の執行に努めます。 (施工業者に変更工程表を修正・再提出させ、関係簿冊に綴冊済み)