

## 新美東総合支所庁舎等整備スケジュール（案）

	項目	31年度	元年度(2019年度)															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
1	基本計画					●	-----	-----	-----	-----	-----	●						
		基本計画・基本設計業者選定作業																

	項目	2年度(2020年度)																
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
1	基本計画						●	-----	●									
		策定期間延長																
					パブ コメ	住 民 説明会												
2	基本設計	●	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	●					
		策定期間延長(予定)																
													パブ コメ	住 民 説明会				
3	実施設計																	
		設計事務所選定作業																

	項目	3年度(2021年度)																
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
3	実施設計																	
		建築確認申請																
4	新庁舎等建設工事																	
		施工者選定作業																

	項目	4年度(2022年度)																
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
4	新庁舎等建設工事																	
		引越し																
5	外構工事																	
		施工者選定作業						外構工事										

# 新美東総合支所庁舎等整備スケジュール(用地取得が必要な場合) (案)

	項目	31年度	元年度(2019年度)														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
1	基本計画				●	-----	-----	-----	-----	●							
		基本計画・基本設計業者選定作業															

	項目	2年度(2020年度)															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
1	基本計画			●	-----	●											
		策定期間延長															
					パブコメ	住民説明会											
2	用地交渉、取得及び造成		●	-----	-----	●											
		用地交渉															
		設計業者選定作業															
		造成設計															
3	基本設計	●	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	●							
		策定期間延長(予定)															
										パブコメ	住民説明会						
4	実施設計																●
		設計事務所選定作業															

	項目	3年度(2021年度)															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
2	敷地造成工事	●	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	●							
		施工者選定作業															
4	実施設計																●
		建築確認申請															
5	庁舎建設工事																●
		施工者選定作業															

	項目	4年度(2022年度)															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
5	庁舎建設工事																●
		引越し															
6	外構工事																●
		施工者選定作業															
		外構工事															

# 新秋芳総合支所庁舎等整備スケジュール (案)

項目	31年度	元年度(2019年度)											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1 基本計画													

基本計画・基本設計業者選定作業

項目	2年度(2020年度)												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1 基本計画													
2 基本設計													
3 実施設計													

策定期間延長  
パブコメ 住民説明会

策定期間延長(予定)  
パブコメ 住民説明会

業者選定作業

項目	3年度(2021年度)												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
3 実施設計													
4 旧存施設解体													
5 新庁舎等建設工事													

建築確認申請

施工者選定作業

施工者選定作業

項目	4年度(2022年度)												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
5 新庁舎等建設工事													
6 外溝工事													

引越し

施工者選定作業